

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство места захоронения в с. Хутора
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Тюкалинский муниципальный район Омской области
 - 2.2. Поселение: Хуторское сельское поселение
 - 2.3. Населенный пункт: с. Хутора
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): 646316 Омская область, Тюкалинский район, с. Хутора.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 20.05.2024г. - 10.10.2024 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользован ной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2590000,00	2590000,00	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	236700,51	236700,51	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	236700,51	236700,51	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		2826700,51	2826700,51	0,00	0,00	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о

направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Костюченко В. В.	Предоставление транспорта (трактор, телега) для вывозки мусора и старого ограждения	штук	2	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1 2 3 4 5 6 7	Полуйко Л. М. Макаленко С. А. Власова Н. В. Вершинина Н. А. Максименко Д. А. Садвокасова Н. М. Охотникова В. И.	Уборка мусора с территории	2 телеги (10 м ³)
8 9 10 11 12 13	Румянцев Б. Г. Потомов Н. А. Бырин А. И. Земляных Г. Е. Песчанских Н. А. Калинин А. И.	Демонтаж предыдущего ограждения	370 м
14	Кононов Р. А.	Скашивание травы	1200 м ²
15 16	Костюченко В. В. Алгазин М. С.	Вывоз предыдущего ограждения и мусора	2 телеги (10 м ³)

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка»
- 2) Устройство металлического ограждения по периметру кладбища
- 3) Устройство распашных двухстворчатых ворот с калиткой.

Все работы проведены в рамках контракта № 1.2024 от 20 мая 2024 года и выполнены в срок, подписан акт № 1 от 24.09.2024 о приемке выполненных работ.

Глава Администрации Хutorского сельского поселения Тюкалинского района Омской области _____

(наименование муниципального образования)

"13" ноября 2024 года



(подпись)

Румянцев Б.Г.
(инициалы, фамилия)